



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Кировский отдел
по государственному энергетическому
надзору

Юр. адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почт. адрес: ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск,
Ленинградская обл., 187342
Телефон/факс: (81362) 29-100
E-mail: kirovsk@szap.gosnadzor.ru
<http://szap.gosnadzor.ru>
ОКПО 33095180, ОГРН 5067847165018
ИНН/КПП 7841340833/784101001

Председателю правления
СНТ «ЛПШО имени Володарского»
Цветковой Т.В.

Дунайский, пос. Дунай, Всеволожский р-н,
Ленинградская обл., 188679

05.11.2019 № 28-4/59122

На № _____ от _____

О несоответствии технической,
исполнительной,
пусконаладочной и эксплуатационной
документации
электроустановок потребителей

В соответствии с заявлением председателя правления СНТ «ЛПШО имени Володарского» Т.В. Цветковой (вх. Л/105115 от 07.10.2019) произведена проверка технической, исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации электроустановок СНТ «ЛПШО имени Володарского» (ВЛЗ-6 кВ КТП, ЛЭП-0,4 кВ до границ балансовой принадлежности сетей СНТ и садовых домов), по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Дунай, Дунайский на предмет проведения осмотра и выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию.

Результаты проверки:

1. Состав и характеристика электроустановки: ВЛЗ-6 кВ проводом 3хСИПЗ 1х50 от опоры № 21 до новой ТП-10/0,4 кВ; КТП 1000/010/0,4 кВ с трансформатором ТМГ21-1000/10-УХЛ1; РЛНД 10/630 - 1 шт.; ЛЭП-0,4 кВ; заземляющие устройства КТП и опор.
2. Расчетная нагрузка по проекту: 677,4 кВт / 683,53 кВА (установленная мощность трансформатора 1000 кВА).
3. Замечания по технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной документации:
 - 3.1. Отсутствует проектная документация по Внешнему электроснабжению, шифр С-01/СНТ-17-ЭС согласованная с энергоснабжающей организацией ПАО «Ленэнерго» (ТУ Приложение договору № ОД-23427-15/34561-Э-15 от 17.08.2016 п.11.3, п.11.4, ПТЭЭП п.1.3.2, Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);

- 3.2. Отсутствует проектная документация по сетям 0,4 кВ, согласованная в установленном порядке и с заинтересованными землепользователями (ТУ Приложение договору № ОД-23427-15/34561-Э-15 от 17.08.2016 п.11.2.2, Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 3 160) (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- 3.3. Отсутствует проверочный расчет (таблица) пропускной способности питающего фидера 6 кВ и расчет уставок РЗА и карта селективности защиты, (ПУЭ гл.3.2, Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- 3.4. Не выполнен п. 11.2.2 ТУ Приложение договору № ОД-23427-15/34561-Э-15 от 17.08.2016, т.е. отсутствует исполнительная и документация сетям 0,4 кВ СНТ (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- 3.5. В представленной исполнительной документации к акту технической готовности электромонтажных работ, в ведомости смонтированного оборудования отсутствует информация по монтажу КТП (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- 3.6. Отсутствует ведомость изменений и отступлений от проекта (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- 3.7. Отсутствует ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробыванию оборудования (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- 3.8. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- 3.9. Отсутствует паспорт воздушной линии 6 кВ и 0,4 кВ (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- 3.10. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств КТП и опор (ПТЭЭП п.2.4.5, 2.7.15, Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);

- ✓ 3.11. Отсутствуют паспорта и сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации); (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- ✓ 3.12. Отдельные представленные сведения в документах не соответствуют друг другу, в части определения сечения ВЛЗ-6 кВ от оп. № 21 до КТП (на схеме л.1 С-01/СНТ-17-ЭС-05 - провод 3хСИПЗ 1х50, а в акте технической готовности электромонтажных работ и в ведомости смонтированного оборудования – провод 3 СИПЗ 1х70). Ведомость изменений и отступлений от проекта отсутствует;
- ✓ 3.13. Требуется дать пояснение, каким образом Технический отчет по испытаниям выполнен раньше, чем выполнены монтажные работы по данным электроустановкам (см. акт технической готовности электромонтажных работ);
- ✓ 3.14. Отсутствует однолинейная схема сетей 0,4 кВ садоводства, подписанная ответственным за электрохозяйство (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- ✓ 3.15. Отсутствует пуско-наладочная документация (протоколы, акты испытаний в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов) по сетям 0,4 кВ (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- ✓ 3.16. Назначение в Приказе № 34 от 02.08.2019 ответственным за электрохозяйство начальника электроучастка ООО «Мегаватт СПб» Гарькавого Д.А. неправомерно ввиду отсутствия проверки знаний норм и правил работы в электроустановках по организации СНТ «ЛПШО имени Володарского» (ПТЭЭП п. 1.2.3);
- ✓ 3.17. Отсутствует приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя из числа руководителей и специалистов Потребителя (СНТ «ЛПШО имени Володарского») с протоколами проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. (ПТЭЭП п.1.2.3, Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);
- ✓ 3.18. Информация об обслуживающем электротехническом персонале по договору на эксплуатационное обслуживание электроустановок № 01/08-2019 от 01.08.2019, представлена не в полном объеме (сведения только на одного человека начальника электроучастка ООО «Мегаватт СПб» Гарькавого Д.А.) (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212 в ред. от 20.08.2008) "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5; ПТЭЭП п.1.2.1);
- ✓ 3.19. Отсутствует информация о подготовленном электротехническом персонале или договор на обслуживание электроустановок со

специализированной организацией по сетям 0,4 кВ. Договор № 01/08-2019 от 01.08.2019 с ООО «Мегаватт СПб», согласно п.1.1 составлен на обслуживание только КТП и ВЛ-6 кВ (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008) "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);


3.20. Отсутствует перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008) "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5);

3.21. Отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица представляющего заявителя (Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 в ред. от 20.08.2008 "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" п.5).

Техническая, исполнительная, пуско-наладочная и эксплуатационная документация электроустановок СНТ «ЛПШО имени Володарского» (ВЛЗ-6 кВ КТП, ЛЭП-0,4 кВ до границ балансовой принадлежности сетей СНТ и садовых домов) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Дунай, Дунайский для допуска электроустановок в эксплуатацию не подготовлена.

Для допуска указанных электроустановок в эксплуатацию Вам необходимо устранить перечисленные замечания и представить техническую, исполнительную, пуско-наладочную, эксплуатационную документацию и электроустановки для осмотра государственному инспектору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Начальник Кировского отдела
по государственному энергетическому надзору


С.Е. Воробьев

Петрова Елена Александровна
8-813-62-29-100

